

### Meldingen

ID	Koppeling met ID	Bron melding	Datum overlast	Kern	Beschrijving locatie (wijk, straat, huis etc.)	Omschrijving overlast
C-01		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Rozenobel	Water in woning
C-01A		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Rozenobel t.h.v. huisnr. 30	Water in woning
C-02	C-03	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Molenstraat, Korte Molenstraat, Louis Jansenplein, Grotestraat (centrum Cuijk)	Water in woning
C-03	C-02	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Parkeergarage en kelder gemeentehuis Cuijk	Water in woning
C-04		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Kouwenberg 22	Water in woning
C-05		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Kruishout	Water in woning
C-06		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Fazantenveld	Water in woning
C-07		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Zandkampen	Water in woning
C-08	C-10	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Looiersgaarde	Water in woning
C-09		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Hof van Cuijk	Water in woning
C-10	C-08	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Robijnlaan	Water op straat
C-11		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Graaf Hermanstraat	Water op straat

### Analyse

Probleembeschrijving	Mogelijke oorzaak	Prioriteit	Status	Toelichting	Omschrijving maatregel	Actie-houder
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Er is een wadi aangelegd.	-
Water wat niet door het riool afgevoerd kan worden blijft op straat staan en stroomt bij huisnr. 30 het perceel op, de woning in.	Perceel ligt lager t.o.v. weg. De rijbaan ligt thv huisnr. 30 laag in zijn directe omgeving.	Hoog	Maatregel(en) gepland		Straatwerk op perceelsgrens reeds iets verhoogd aangelegd. Een nieuw HWA-riool aanleggen en koppelen met het rioolproject (koppelen project Valuwe). Zie ook tekening 'Maatregel C-01A'	Gemeente
Water wat niet door het riool afgevoerd kan worden blijft op straat staan en stroomt gebouwen binnen.	Overtollig regenwater kan enerzijds niet snel genoeg afgevoerd worden. Door de openbare inrichting(hoogtes) ontstaat er bij water op straat snel schade (weinig waterberging).	Hoog	Maatregel(en) gepland		Extra afvoer door aanleg HWA-riool (onderdeel reconstructie centrumplan). Realiseren waterberging door: - inrichting openbare ruimte (waterberging en bovengrondse afvoer) - aanleg krattenveld Louis Jansenplein en parkeerplaats Zandberg. Zie ook tekening 'Maatregel C-02 en C-03'	Gemeente
Zie C-02	Zie C-02	Hoog	Maatregel(en) gepland	Meegenomen C-02	Zie C-02	-
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Diverse maatregelen genomen. Lokaal geen maatregelen gepland. Overige afkoppelprojecten binnen de gemeente zorgen voor verbetering stelsel.	-
Bij hevige regen kan het water niet snel genoeg afgevoerd worden en stroomt het de kelder/garage in.	Parkeerterrein ligt laag tov zijn omgeving. Water op straat kan niet eerder wegstromen voordat het de kelder/garage in stroomt.	Hoog	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Door aanleg infiltratievoorziening binnenterrein (verticaal/krattenveld) meer afvoercapaciteit en waterberging creëren. Binnenterrein isoleren tov aansluitende omgeving zodat geen extra water kan toestromen. Kolken vaker reinigen/monitoren zodat de afvoercapaciteit van de kolken beschikbaar blijft. Zie ook tekening 'Maatregel C-05'	Gemeente
Water net in garage 113 en 133.	Weinig waterberging op straat mogelijk door vlak wegprofiel. Water kan ook niet wegstromen naar lager punt in omgeving.	Normaal	Maatregel(en) gepland		Aanleg mini-wadi is gepland. Daarnaast creëren bovengrondse afvoer van het regenwater richting westzijde (gedempte spoorloot). Mogelijk realiseren door: - door terreinverlaging tussen huis 125 en garage 112F. - terreinverlaging bossage/park ten zuiden 125-136. Zie ook tekening 'Maatregel C-06'	Gemeente
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Extra kolk bijgeplaatst die nu afvoert naar hwa-riool.	-
Water in de woning. Veel water op straat (grote oppervlakte).	Weinig hoogteverschil dorpel tov perceelsgrens. Bij water op straat snel kans op water in woning.	Hoog	Maatregel(en) gepland	Zie ook C-10	Koppeling met bestaande wadi Looiersgaarde gepland. Daarnaast voorstel om koppeling te maken met HWA-riool snelfietsroute. Zie ook tekening 'Maatregel C-08 en C-10'	Gemeente
Water in woning.	Weinig hoogteverschil waardoor weinig waterberging kan plaatsvinden.	Hoog	Maatregel(en) uitgevoerd		Afschot weg wordt aangepast + wadi wordt aangelegd. Water wordt vanaf de weg in de bocht geblokkeerd zodat het niet het hofje kan instromen.	Gemeente
Veel water op straat (grote oppervlakte). Auto in wadi gereden.	Lager gelegen gebied in zijn omgeving. Hierdoor veel water op straat en was wadi en wegstructuur niet meer zichtbaar.	Normaal	Maatregel(en) gepland	Zie ook C-08	Koppeling met bestaande wadi Looiersgaarde gepland. Daarnaast voorstel om koppeling te maken met HWA-riool snelfietsroute. Zie ook tekening 'Maatregel C-08 en C-10'	Gemeente
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		In 2015 is er HWA-riool vergroot/aangelegd. In 2016 heeft er veel water op straat gestaan maar geen schade. Lokaal geen actie gepland.	-

C-12		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Jan van Cuijkstraat	Water op straat
C-13	C-14	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Korte Beijerd en De Hork	Water op straat
C-14	C-13	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Simon Homburgstraat	Water op straat
C-15		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016 + 2012	Cuijk	Julianastraat	Water in woning
C-16		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Haagsestraat en Smidstraat	Water op straat
C-17		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Wilhelminastraat	Water op straat
C-18		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Kardinaalsmuts	Water op straat
C-19		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Heggerank 135	Water op straat
C-20		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Rivierduin (eiland)	Water op straat
C-21		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Stroomrug (eiland)	Water op straat
C-22		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Waterkering (eiland)	Water op straat
C-23		Gemeente Cuijk mail 10-05-2017	Laatste 20 jaar	Cuijk	Robijnlaan 55 t/m 63	Water op straat
C-24		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Dijkskruin	Water in woning
C-25		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Prof. Van de Brinkstraat	Water op straat
C-26		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Korhoenderveld	Water op straat
C-27		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Dukatendreef	Water op straat
C-28		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Dassenburcht	Water op straat
C-29		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Everdrift	Water op straat
C-30		Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Cuijk	Wezelhof	Water op straat
C-33		Gemeente Cuijk Mail 25-04-2017		Cuijk	Kaneelstraat 17-19	Water in woning
C-34		Gemeente Cuijk Mail 15-06-2017		Cuijk	Kleefkruid	Water op straat

-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		De straat is gereconstrueerd. De stoep is verlaagd zodat water kan afstromen richting lager gelegen gebied.	-
Gehele industrieterrein veel water op straat. Veel verhard oppervlak aanwezig. Binnen gehele industrieterrein weinig waterberging.	Relatief veel verhard oppervlak en weinig waterberging binnen plangebied. Bij water op straat ontstaat bij lager gelegen gebieden snel kans op wateroverlast/schade.	Normaal	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Zoveel mogelijk afkoppelen irt het creëren van waterberging binnen het industrieterrein. (gemeentelijke braakliggende terreinen). Zie ook tekening 'Maatregel C-13 en C-14'	Gemeente
Simon Homburgstraat weinig waterberging op straat. Water stroomt particuliere percelen (laaddoks) op.	Weinig waterberging op straat mogelijk. Laaddoks zijn laagst gelegen punt in directe omgeving.	Normaal	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Zoveel mogelijk afkoppelen irt het creëren van waterberging binnen het industrieterrein. (gemeentelijke braakliggende terreinen). Daarnaast in overleg met eigenaren het straatwerk richting/op de percelen aanpassen zodat er een 'dam' ontstaat. Zie ook tekening 'Maatregel C-13 en C-14'	Gemeente
Water op straat en in 2012 ook in woning	Straat ligt laag tov directe omgeving. Percelen liggen laag tov straat. Weinig waterberging op straat door vlak profiel.	Hoog	Maatregel(en) gepland		Aanleg extra HWA-riool en aansluiten op HWA-riool snelfietsroute waardoor extra afvoercapaciteit ontstaat. Zie ook tekening 'Maatregel C-15'	Gemeente
Laag punt in de Smidstraat waar water op straat blijft staan. Ook water op straat op de parkeerplaats achter de AH.	Laag gelegen gebied in zijn omgeving.	Laag	Geen actie		Geen actie. Water op straat is acceptabel, geen maatregelen nodig.	-
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Er is een Wadi aangelegd waar kolken op aangesloten zitten.	-
Water op straat door foutieve aansluiting. Het hemelwater zit op het vuilwater aangesloten.	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Op 2 plekken een vlotterdeksel geplaatst om de waterdruk weg te nemen.	-
Water op straat doordat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden in het riool.	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		N.a.v. rioolinspectie wortels verwijderd.	-
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Kolken zijn op het HWA-riool aangesloten.	-
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Kolken zijn op het HWA-riool aangesloten.	-
Tijdens bouwfase kolken op vuilwaterriool aangesloten.	Tijdens bouwfase kolken op vuilwaterriool aangesloten.	Laag	Maatregel(en) gepland		Na het bouwrijpmaken worden de kolken op het HWA-riool aangesloten.	Gemeente
-	-	-	Geen actie		Geen actie, water op straat acceptabel. Verbetering tijdens aanleg HWA Valuwe	-
Water in de woningen. Water kon niet afgevoerd worden door verstopte kolken.	Tijdens bouwfase woning.	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Kolken zijn gereinigd.	-
Water op straat doordat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden in het riool.	Water op straat doordat het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden in het riool.	Laag	Maatregel(en) gepland		HWA-riool aanleggen tijdens project snelfietsroute Zie ook tekening 'Maatregel C-25'	Gemeente
Wortelgroei waardoor afvoer beperkt wordt. Beperkte waterberging binnen wijk.	Wortelgroei waardoor afvoer beperkt wordt. Beperkte waterberging binnen wijk.	Laag	Maatregel(en) gepland		Hemelwater zoveel mogelijk afkoppelen en infiltratiemogelijkheden realiseren in project groenrenovatie Zie ook tekening 'Maatregel C-26'	Gemeente
-	-	-	Geen actie		Geen actie, water op straat acceptabel. Verbetering tijdens aanleg HWA Valuwe	-
Water op straat	Parkeerplaatsen liggen laag tov omgeving.	Normaal	Maatregel(en) gepland		Hemelwater zoveel mogelijk afkoppelen en infiltratiemogelijkheden realiseren in project groenrenovatie Zie ook tekening 'Maatregel C-28'	Gemeente
-	-	-	Maatregel(en) uitgevoerd		Er is een extra kolk bijgeplaatst die afvoert naar de waterberging.	-
-	-	-	Geen actie		Geen actie - Water op straat is acceptabel	-
Water in kelders en begane grond.	Onduidelijk.	Hoog	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Straatwerk plaatselijk verhogen zodat geen water kan toestromen. Eventueel terugslagklep aanbrengen. Zie ook tekening 'Maatregel C-33'	Gemeente
Water op straat.	-	Laag	Geen actie		Geen actie gepland, water op straat acceptabel.	-