Stedelijke wateropgave gemeente Cuijk
Projectnummer: 2016132
Versie: 06
Datum: 23-06-2017

Akertech

Meldingen

ID	Koppeling met ID	Bron melding	Datum overlast	Kern	Beschrijving locatie (wijk, straat, huis etc.)	Omschrijving overlast
K-01	K-2	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Katwijk	Liefkeshoek	Water in woning
K-02	K-1	Gemeente Cuijk, 16-03-2017	30 mei 2016	Katwijk	Mariagaarde	Water in woning
K-03		Gemeente Cuijk, mail 19-04-2017	-	Katwijk	Everdineweerd 17	Water op straat

Analyse

Probleembeschrijving	Mogelijke oorzaak	Prioriteit	Status	Toelichting	Omschrijving maatregel	Actie-houder
Afwatering van hemelwater werkt onvoldoende bij hevige regenval. De aanwezige sloten functioneren onvoldoende. Beperkte afvoer mogelijk en sloten worden steeds meer gedempt.	Achterpad en achtertuinen liggen laag tov directe omgeving. Geen bovengrondse afstroming mogelijk. Beperkte afvoercapaciteit aanwezig vanuit achterpad naar De Boggerd.	Hoog	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Afvoercapaciteit vergroten. - herstellen sloten/duikers - verbinding herstellen duiker onder weg - afvoerleiding richting Past. Suijsstraat/wadi - interne overstort van nieuwe HWA-riool op gemengd riool - Particulieren Mariagaarde 1 t/m 13 stimuleren om af te koppelen. Zie ook tekening 'Maatregel K-01 en K-02'	Gemeente Particulier
Afwatering van hemelwater werkt onvoldoende bij hevige regenval. De aanwezige sloten functioneren onvoldoende. Beperkte afvoer mogelijk en sloten worden steeds meer gedempt.	Achterpad en achtertuinen liggen laag tov directe omgeving. Geen bovengrondse afstroming mogelijk. Beperkte afvoercapaciteit aanwezig vanuit achterpad naar De Boggerd.	Hoog	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Afvoercapaciteit vergroten. - herstellen sloten/duikers - verbinding herstellen duiker onder weg - afvoerleiding richting Past. Suijsstraat/wadi - interne overstort van nieuwe HWA-riool op gemengd riool - Particulieren Mariagaarde 1 t/m 13 stimuleren om af te koppelen. Zie ook tekening 'Maatregel K-01 en K-02'	Gemeente Particulier
Afvoercapaciteit is minimaal.		Laag	Maatregel(en) voorstel richting Raad		Particulier stimuleren om af te koppelen. Rioolvergroting niet haalbaar. Zie ook tekening 'Maatregel K-03'	Particulier